

## Pressedarstellung auf Grund einer Anfrage

Anfrage vom: 16. Juli 2025  
Anfrage von: Ostthüringer Zeitung  
Unsere Antwort: 21. Juli 2025  
Thema: **Buteile-Park**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
bezugnehmend auf Ihre o.g. Anfrage teilen wir Ihnen folgendes mit:

**1.) Wann wurden (werden?) die Rückbauarbeiten endgültig abgeschlossen?**

Die Rückbauarbeiten werden voraussichtlich bis Anfang September abgeschlossen sein. Bisher stehen noch Analyseergebnisse aus einem Labor aus, die Voraussetzung sind, die fachgerechte Entsorgung von Restmaterial abzuschließen.

**2.) Welche Schadstoffe/gesondert zu entsorgenden Materialien wurden gefunden und entsorgt?**

Im Rahmen der Rückbauarbeiten wurden folgende schadstoffhaltige bzw. gesondert zu entsorgende Materialien identifiziert und ordnungsgemäß entsorgt: Asbest, bitumenbelastete Pappe sowie Holz, das mit Holzschutzmitteln behandelt wurde.

**3.) Wie viel Material musste insgesamt abtransportiert/entsorgt werden?**

Bisher wurden rund 2.800 Tonnen Material abtransportiert und entsorgt. Es ist davon auszugehen, dass noch etwa 500 bis 600 Tonnen anfallen werden.

**4.) Ist der Rückbau der Bodenplatten/Fundamente abgeschlossen? Seit wann?**

Mit Ausnahme der Bodenplatte im Bereich der Rundbogenhalle ist der Rückbau der Bodenplatten und Fundamente seit Anfang Juni abgeschlossen.

**5.) Gab es beim Rückbau irgendwelche unvorhergesehenen Verzögerungen? Wenn ja: Warum?**

Es kam zu einer unvorhergesehenen Verzögerung im Bereich der Rundbogenhalle. Unter der Bodenplatte wurde zusätzlicher Bauschutt festgestellt, der zunächst separiert und auf mögliche Schadstoffe untersucht werden muss. Erst nach Vorliegen der Analyseergebnisse kann das Material fachgerecht entsorgt werden.

### **6.) Wie geht es auf dem Gelände nun weiter? Was sind die nächsten Schritte?**

Im nächsten Schritt wird die Ausschreibung für den Rückbau der Freianlagen vorbereitet und durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Anschluss und bildet die Grundlage für die weitere Planung und Entwicklung des Geländes.